

愛媛県内における大雨による水道被害状況(7/15(日)11時現在) 別添1

No	被害事業体名	被害発生状況	給水制限状況	給水制限開始時刻	復旧対策状況 (系統変更、給水車対応等)	未復旧	
						戸数	人口
1	南予水道企業団	・吉田浄水場が土砂崩れで埋没 ・浄水場までの道路及び橋が崩落し、調査不可能	宇和島市吉田町 断水	7/7(土) 8時半	給水車による応急給水中 (宇和島市、応援団体、自衛隊) 仮設給水施設の設置検討中 7/14(土)13:00から吉田地区一部断水 解消(北小路水源地(宇和島市)からの受水への切替に伴う)	3,688 4,240	8,760 9,867
2	南予水道企業団	吉田浄水場が土砂崩れで埋没	宇和島市三間町 断水	7/7(土) 15時	給水車による応急給水継続中 (宇和島市、応援団体、自衛隊) 仮設給水施設の設置検討中 7/13 12時 迫目(はざめ)水源地 (宇和島市)からの受水への切替に伴う、一部断水解消	2,078	4,856
9	鬼北町	土砂崩れによる配水管の破損	犬飼配水区 一部地域断水	7/7(土) 9時20分	ペットボトルを配布 復旧方法について検討中	1	1
10	上島町	・本郷取水場が浸水し、送水不能 ・沼田川用水からの給水停止	断水	7/7(土) 19時	<p>広島県からの情報待ち</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本郷取水場が浸水しているため、原水の送水ができない状態であるため、復旧に時間を要する可能性が高い。 ・日水協愛媛県支部に派遣要請を行い、松山市から3名の先遣隊の協力を得ている。本日7/8より、1tタンク:10個、給水袋:3000枚、エンジンポンプ:1台、180ポリタンク:20個の支援を受ける。 ・7/9からは、10tのタンクローリー:2台の支援を受け、飲料水の確保及び応急給水拠点を設け、住民配布等を行う。 ・飲料水の確保は、今治市の協力を得ており、今治市で充水後、上島町内の各給水拠点に分配していく。 ・日水協愛媛県支部に派遣要請を行い、松山市から3名の隊員の協力を得ている。7/9から応急給水を開始した。飲料水は、10tのタンクローリー:1台分を今治市から得ている。この他に、<u>応急給水継続中</u> (松山市、同消防本部、今治市、海上自衛隊、今治海上保安庁、水産庁、四国整備局松山港湾空港整備事務所) ・7/9は海上保安庁の船から、2tの飲料水の給水あり。 ・7/11、7/14(予定)海上自衛隊による飲料水の支援 ・7/14 今治海上保安庁にて飲料水2tの支援を予定 ・7/12 四国整備局松山港湾空港整備事務所より弓削港荷上場にて、船内の水30t配布 ・広島県の復旧は、7/20以降になる —可能性が高い。 ・7/14 2台のポンプのうち1台の復旧が完了し、本郷取水場から送水再開 ・7/16 残り1台送水再開予定 ・7/20 本格復旧予定 	3,338	6,231

愛媛県内における大雨による水道被害状況(7/15(日)11時現在) 別添1

No	被害 事業体名	被害発生状況	給水制限状況	給水制限 開始時刻	復旧対策状況 (系統変更、給水車対応等)	未復旧	
						戸数	人口
14	大洲市 (上水)	水源地浸水 (小倉水源地、 柴浄水場、 菅田第1水源地、 菅田第2水源地、 菅田第3水源地)	断水	7/7(土) 8時3分	16箇所で応急給水 (松山市、新居浜市、伊予市、 四国中央市、日本水道協会 香川県支部、自衛隊) 故障状況・水質確認中 資材調達中 小倉水源地は復旧済み 他の水源地は復旧作業中 専門家からの技術的助言を 受けて復旧中 7/11 柴浄水場の 水質検査実施 7/12 16:00～長浜地区 柴浄水場から配水池への 送水開始(一部地区) 7/13 菅田第1水源地・菅田第2水源地 及び菅田第3水源地から配水池への 送水開始(一部地区) 柴浄水場、小倉水源地、菅田第1(本 村)・第2(村島)・第3水源地について応 急復旧済み。 それぞれの配水池からの送水を実施中。 順次断水解消中。 今後、1週間程度で、大部分の断水が解 消できる見込み。	1,818 5,890	3,843 12,531
21	鬼北町	土砂崩れによる 給水管の破損	安森地区 一部地域断水	7/7(土) 13時	ペットボトルを配布 2戸のうち、1戸については、 7/18 本復旧予定 他の1戸については、 土砂撤去完了次第復旧開始予定	2	2
27	宇和島市	配水管の破損 導水管の破損	三間地区 断水	7/7(土) 15時	三間中学校で耐震貯水 施設から給水 (7/7 22時まで給水) (7/8 7時から22時まで給水) 7/13 配水管修繕済 7/13 17時一部断水解消 今後、1週間程度で、大部分の断水が解 消できる見込み。	125	254
28	西予市	野村第2浄水場水没 野村第1浄水場水没	野村地区 断水	7/7(土) 15時	7/8より給水車等による給水 (松山市、西条市、室戸市) 【野村第1浄水場】 7/10 野村第1浄水場ろ過池 の砂清掃完了 7/12 浄水を愛宕山配水池へ 送水 7/13 水質検査実施 愛宕山配水池からの送水に伴い、 地区内配水 7/13 10時一部断水解消 【野村第2浄水場】 7/10 野村第2浄水場調整池 清掃完了及びろ過水流入開始 配水池からの送水を実施中。 順次断水解消中。 今後、1週間程度で、大部分の断水が解 消できる見込み。	1,477 4,696	2,805 3,319

愛媛県内における大雨による水道被害状況(7/15(日)11時現在) 別添1

No	被害 事業体名	被害発生状況	給水制限状況	給水制限 開始時刻	復旧対策状況 (系統変更、給水車対応等)	未復旧	
						戸数	人口
38	松山市 (上水)	道路崩壊による 給水管の破損	祝谷地区 一部断水	7/6(金) 23時	住民が避難しているため 給水をおこなっていない。 家屋が崩れかけており、復旧未定	3	7
40	松山市 (簡水)	水源の濁度高により 取水不可 土砂崩れによる 管の破損	客地区 断水	7/7(土) 12時	給水タンクにて応急給水 (JAえひめ客集荷所) 土砂撤去作業の完了に伴い、 漏水箇所及び水源水質を調査中	27	42
47	松山市	土砂崩れによる 配水管の破損	高浜地区 断水	7/7(土) 7時50分	住民が避難しているため 給水をおこなっていない。 土砂撤去作業中 土砂撤去後、復旧作業開始予定	18	39
48	西予市	土砂崩れにより 下川浄水場が埋没、 導送水管の破損	宇和地区 断水	7/10(火) 8時30分	7/10 自衛隊による 進入するのに支障となる 崩土の撤去作業 7/11 業者による浄水場への 仮設道路を建設中 簡易な浄水施設の導入について 検討中 5箇所にて応急給水 (西条市、西予市) 7/11 6時断水解消 7/11 夜間給水制限 (23時～4時) 7/13～ 夜間給水制限 (23時～5時)	0	0
合 計						12,575	26,840