

愛媛県内における大雨による水道被害状況(7/20(金)11時現在) 別添1

No	被害事業体名	被害発生状況	給水制限状況	給水制限開始時刻	復旧対策状況 (系統変更、給水車対応等)	未復旧	
						戸数	人口
1	南予水道企業団	・吉田浄水場が土砂崩れで埋没 ・浄水場までの道路及び橋が崩落し、調査不可能	宇和島市吉田町 断水	7/7(土) 8時半	給水車による応急給水中 (宇和島市、応援団体、自衛隊等) 仮設給水施設の設置検討中 7/14 13時吉田地区一部断水 解消(北小路水源地(宇和島市)からの受水への切替に伴う) 7/15 17時 吉田地区一部断水解消(法花津(ほけつ)水源地(宇和島市)からの受水への切替に伴う) 7/16 17時配水管の修繕に伴う北小路水源地からの給水範囲拡大により一部断水解消 7/17 15時配水管の修繕に伴う北小路水源地からの給水範囲拡大により一部断水解消 7/18 17時配水管の修繕に伴う北小路水源地からの給水範囲拡大により一部断水解消 7/19 17時配水管の修繕に伴う北小路水源地からの給水範囲拡大により一部断水解消 7/19 8月下旬の完成に向け、代替浄水施設の設置工事に着手	2,984 2,852	7,071 6,737
2	南予水道企業団	吉田浄水場が土砂崩れで埋没	宇和島市三間町 断水	7/7(土) 15時	給水車による応急給水継続中 (宇和島市、応援団体、自衛隊) 仮設給水施設の設置検討中 7/13 12時 迫目(はざめ)水源地(宇和島市)からの受水への切替に伴う、一部断水解消 7/17 17時 土居中水源地(宇和島市)からの受水の切替に伴う、一部断水解消 7/19 8月下旬の完成に向け、代替浄水施設の設置工事に着手	2,012	4,718
14	大洲市(上水)	水源地浸水 (小倉水源地、柴浄水場、菅田第1水源地、菅田第2水源地、菅田第3水源地)	断水	7/7(土) 8時3分	給水車による16箇所での応急給水中 (松山市、新居浜市、伊予市、四国中央市、日本水道協会香川県支部、自衛隊等) 故障状況・水質確認中 資材調達中 柴浄水場、小倉水源地、菅田第1(本村)・第2(村島)・第3水源地について応急復旧済み。 それぞれの配水池からの送水を実施中。 順次断水解消中。 7/17～水質検査実施中 7/18 18時断水解消 7/20 9時水質検査完了により飲用可	0	0
21	鬼北町	土砂崩れによる給水管の破損	安森地区 一部地域断水	7/7(土) 13時	ペットボトルを配布 2戸のうち、1戸については、7/18 11時本復旧により断水解消 他の1戸については、土砂撤去完了次第仮復旧開始予定(8月中仮復旧予定) 7/19 15時仮復旧により全戸断水解消	1 0	1 0
27	宇和島市	配水管の破損 導水管の破損	三間地区 断水	7/7(土) 15時	三間中学校で耐震貯水施設から給水 (7/7 22時まで給水) (7/8 7時から22時まで給水) 7/13 配水管修繕済 7/13 17時一部断水解消 7/17 今後、1週間でほぼ断水が解消できる見込み。 7/18～水質検査実施中 7/20 漏水調査実施中 7/20 数日で断水解消の見込み	125	254

愛媛県内における大雨による水道被害状況(7/20(金)11時現在) 別添1

No	被害 事業体名	被害発生状況	給水制限状況	給水制限 開始時刻	復旧対策状況 (系統変更、給水車対応等)	未復旧	
						戸数	人口
28	西予市	野村第2浄水場水没 野村第1浄水場水没	野村地区 断水	7/7(土) 15時	給水車による応急給水中 (松山市) 配水池からの送水を実施中。 順次断水解消中。 7/15 野村第1浄水場水質検査完了 7/19 数日後の断水解消を目指し、復旧 作業中 7/19 17時送水管修繕に伴い一部断水 解消	205 <u>77</u>	452 <u>170</u>
38	松山市 (上水)	道路崩壊による 給水管の破損	祝谷地区 一部断水	7/6(金) 23時	住民が避難しているため 給水をおこなっていない。 家屋が崩れかけており、復旧時期は未 定	3	7
40	松山市 (簡水)	水源の濁度高により 取水不可 土砂崩れによる 管の破損	客地区 断水	7/7(土) 12時	給水タンクにて応急給水 (JAえひめ客集荷所) 土砂撤去作業の完了に伴い、 漏水箇所及び水源水質を調査中 7/19 漏水修繕及び洗管作業実施 7/19 13時漏水箇所修繕完了により全戸 断水解消(生活用水として給水開始 水 質については調査継続中)	27 <u>0</u>	42 <u>0</u>
47	松山市	土砂崩れによる 配水管の破損	高浜地区 断水	7/7(土) 7時50分	住民が避難しているため 給水をおこなっていない。 土砂撤去作業中 土砂撤去後、復旧作業開始予定 7/17 1時仮復旧により一部断水解消 未復旧の7戸については、道路、家屋の 復旧に併せて復旧を進める予定である が、復旧時期は未定	7	15
48	西予市	土砂崩れにより 下川(ひとつがわ)浄 水場が埋没、導送水 管の破損	宇和地区 断水	7/10(火) 8時30分	7/10 自衛隊による 進入するのに支障となる 崩土の撤去作業 7/11 業者による浄水場への 仮設道路を建設中 簡易な浄水施設の導入について 検討中 6箇所 <del>で</del> 給水車により応急給水中 (松山市西条市、西予市) 7/11 6時断水解消 7/11 夜間給水制限 (23時～4時) 7/13～ 夜間給水制限 (23時～5時)	0	0
合 計						<u>5,076</u>	<u>11,901</u>