## 愛媛県内における大雨による水道被害状況(7/17(火)11時現在) 別添1

	~~~	11 - 00 - 7 - 07 - 1		(7/17(次)口時現在) 別			
No	被害 事業体名	被害発生状況	給水制限状況	給水制限 開始時刻	復旧対策状況 (系統変更、給水車対応等)	未 行数	复旧 人口
1	南予水道 企業団	・吉田浄水場が 土砂崩れで埋没 ・浄水場までの道路 及び橋が崩落し、 調査不可能	宇和島市吉田町断水	7/7(土) 8時半	給水車による応急給水中 (宇和島市、応援団体、自衛隊) 仮設給水施設の設置検討中 7/14 13時吉田地区一部断水 解消(北小路水源地(宇和島市)からの 受水への切替に伴う) 7/15 17時 吉田地区一部断水解消(法 花津(ほけつ)水源(宇和島市)からの受 水への切替に伴う) 7/16 17時配水管の修繕に伴う北小路 水源地からの給水範囲拡大により一部 断水解消	3,370 3,300	<del>7,920</del>
2	南予水道 企業団	吉田浄水場が 土砂崩れで埋没	宇和島市三間町断水	7/7(土) 15時	給水車による応急給水継続中 (宇和島市、応援団体、自衛隊) 仮設給水施設の設置検討中 7/13 12時 迫目(はざめ)水源地 (宇和島市)からの受水への切替に 伴う、一部断水解消	2,078	4,856
9	鬼北町	土砂崩れによる 配水管の破損	犬飼配水区 一部地域断水	7/7(土) 9時20分	ペットボトルを配布 復旧方法について検討中	1	1
10	上島町	・本郷取水場が 浸水し、送水不能 ・沼田川用水からの 給水停止	断水	7/7(土) 19時	応急給水継続中 (松山市、同消防本部、今治市、海上自衛隊、今治海上保安庁、水産庁、四国整備局松山港湾空港整備事務所)・・7/9は海上保安庁の船から、2tの飲料水の給水あり。・7/11、7/14海上自衛隊による飲料水の支援・7/14 今治海上保安庁にて飲料水2tの支援・7/12 四国整備局松山港湾空港整備事務所より弓削港荷上場にて、船内の水30t配布・7/14 2台のポンプのうち1台の復旧が完了し、本郷取水場り1台送水再開・7/16 17時中に残り1台送水再開・7/17 13時沼田川用水からの給水再開予定(広島県側で水質検査完了)	3,338	6,231
14	大洲市 (上水)	水源地浸水 (小倉水源地、 柴净水場、 菅田第1水源地、 菅田第2水源地、 菅田第3水源地)	断水	7/7(土) 8時3分	16箇所で応急給水 (松山市、新居浜市、伊予市、 四国中央市、日本水道協会 香川県支部、自衛隊) 故障状況・水質確認中 資材調達中 柴浄水場、小倉水源地、菅田第1(本 村)・第2(村島)・第3水源地について応 急復旧済み。 それぞれの配水池からの送水を実施 中。 順次断水解消中。 7/15 今後、1週間程度で、大部分の断 水が解消できる見込み。 7/17 今後、1週間でほぼ断水が解消できる見込み。	435 175	916 367
21	鬼北町	土砂崩れによる 給水管の破損	安森地区 一部地域断水	7/7(土) 13時	ペットボトルを配布 2戸のうち、1戸については、 7/18 本復旧予定 他の1戸については、 土砂撤去完了次第仮復旧開始予定 (8月中仮復旧予定)	2	2

## 愛媛県内における大雨による水道被害状況(7/17(火)11時現在) 別添1

No	被害 事業体名	被害発生状況	給水制限状況	給水制限 開始時刻	復旧対策状況 (系統変更、給水車対応等)	未復旧	
						戸数	人口
27	宇和島市	配水管の破損 導水管の破損	三間地区 断水	7/7(土) 15時	三間中学校で耐震貯水 施設から給水 (7/7 22時まで給水) (7/8 7時から22時まで給水) 7/13 配水管修繕済 7/13 17時一部断水解消 <del>7/15 今後、1週間程度で、大部分の断水が解消できる見込み。</del> 7/17 今後、1週間でほぼ断水が解消できる見込み。	125	254
28	西予市	野村第2浄水場水没 野村第1浄水場水没	野村地区 断水	7/7(土) 15時	配水池からの送水を実施中。 順次断水解消中。 7/15 今後、1週間程度で、大部分の断 水が解消できる見込み。 7/15 野村第1浄水場水質検査完了 7/17 今後、1週間でほぼ断水が解消で きる見込み。	1,016 328	
38	松山市 (上水)	道路崩壊による 給水管の破損	祝谷地区 一部断水	7/6(金) 23時	住民が避難しているため 給水をおこなっていない。 家屋が崩れかけており、復旧未定	3	7
40	松山市(簡水)	水源の濁度高により 取水不可 土砂崩れによる 管の破損	客地区断水	7/7(土) 12時	給水タンクにて応急給水 (JAえひめ客集荷所) 土砂撤去作業の完了に伴い、 漏水箇所及び水源水質を調査中	27	42
47	松山市	土砂崩れによる 配水管の破損	高浜地区 断水	7/7(土) 7時50分	住民が避難しているため 給水をおこなっていない。 土砂撤去作業中 土砂撤去後、復旧作業開始予定	18	39
48	西予市	土砂崩れにより 下川浄水場が埋没、 導送水管の破損	宇和地区断水	7/10(火) 8時30分	7/10 自衛隊による 進入するのに支障となる 崩土の撤去作業 7/11 業者による浄水場への 仮設道路を建設中 簡易な浄水施設の導入について 検討中 5箇所で応急給水 (西条市、西予市) 7/11 6時断水解消 7/11 夜間給水制限 (23時~4時) 7/13~ 夜間給水制限 (23時~5時)	0	0