

愛媛県内における大雨による水道被害状況(7/18(水)12時現在) 別添1

No	被害事業体名	被害発生状況	給水制限状況	給水制限開始時刻	復旧対策状況 (系統変更、給水車対応等)	未復旧	
						戸数	人口
1	南予水道企業団	<ul style="list-style-type: none"> <li>吉田浄水場が土砂崩れで埋没</li> <li>浄水場までの道路及び橋が崩落し、調査不可能</li> </ul>	宇和島市吉田町 断水	7/7(土) 8時半	給水車による応急給水中 (宇和島市、応援団体、自衛隊) 仮設給水施設の設置検討中 7/14 13時吉田地区一部断水 解消(北小路水源地(宇和島市)からの受水への切替に伴う) 7/15 17時 吉田地区一部断水解消(法花津(ほけつ)水源地(宇和島市)からの受水への切替に伴う) 7/16 17時配水管の修繕に伴う北小路水源地からの給水範囲拡大により一部断水解消 7/17 15時配水管の修繕に伴う北小路水源地からの給水範囲拡大により一部断水解消	3,300 3,235	7,766 7,623
2	南予水道企業団	吉田浄水場が土砂崩れで埋没	宇和島市三間町 断水	7/7(土) 15時	給水車による応急給水継続中 (宇和島市、応援団体、自衛隊) 仮設給水施設の設置検討中 7/13 12時 迫目(はざめ)水源地(宇和島市)からの受水への切替に伴う、一部断水解消 7/17 17時 土居中水源地(宇和島市)からの受水の切替に伴う、一部断水解消	2,078 2,012	4,856 4,718
9	鬼北町	土砂崩れによる配水管の破損	犬飼配水区 一部地域断水	7/7(土) 9時20分	ペットボトルを配布 復旧方法について検討中	1	1
10	上島町	<ul style="list-style-type: none"> <li>本郷取水場が浸水し、送水不能</li> <li>沼田川用水からの給水停止</li> </ul>	断水	7/7(土) 19時	応急給水継続中 (松山市、同消防本部、今治市、海上自衛隊、今治海上保安庁、水産庁、四国整備局松山港湾空港整備事務所) ・7/9は海上保安庁の船から、2tの飲料水の給水あり。 ・7/11、7/14海上自衛隊による飲料水の支援 ・7/14 今治海上保安庁にて飲料水2tの支援 ・7/12 四国整備局松山港湾空港整備事務所より弓削港荷上場にて、船内の水30t配布 ・7/14 2台のポンプのうち1台の復旧が完了し、本郷取水場から送水再開 ・7/16 17時残り1台送水再開予定 ・7/17 13時沼田川用水からの給水再開予定(広島県側で水質検査完了) ・7/18 10時20分全戸断水解消	3,338 0	6,231 0
14	大洲市(上水)	水源地浸水(小倉水源地、柴浄水場、菅田第1水源地、菅田第2水源地、菅田第3水源地)	断水	7/7(土) 8時3分	16箇所で応急給水 (松山市、新居浜市、伊予市、四国中央市、日本水道協会香川県支部、自衛隊) 故障状況・水質確認中 資材調達中 柴浄水場、小倉水源地、菅田第1(本村)・第2(村島)・第3水源地について応急復旧済み。 それぞれの配水池からの送水を実施中。 順次断水解消中。 7/17～水質検査実施中 7/17 今後、1週間でほぼ断水が解消できる見込み。 7/18中に断水解消予定	175 5	367 10

愛媛県内における大雨による水道被害状況(7/18(水)12時現在) 別添1

No	被害事業体名	被害発生状況	給水制限状況	給水制限開始時刻	復旧対策状況 (系統変更、給水車対応等)	未復旧	
						戸数	人口
21	鬼北町	土砂崩れによる給水管の破損	安森地区 一部地域断水	7/7(土) 13時	ペットボトルを配布 2戸のうち、1戸については、 7/18中に本復旧予定 他の1戸については、 土砂撤去完了次第仮復旧開始予定 (8月中仮復旧予定)	2	2
27	宇和島市	配水管の破損 導水管の破損	三間地区 断水	7/7(土) 15時	三間中学校で耐震貯水 施設から給水 (7/7 22時まで給水) (7/8 7時から22時まで給水) 7/13 配水管修繕済 7/13 17時一部断水解消 7/17 今後、1週間でほぼ断水が解消できる見込み。	125	254
28	西予市	野村第2浄水場水没 野村第1浄水場水没	野村地区 断水	7/7(土) 15時	配水池からの送水を実施中。 順次断水解消中。 7/15 野村第1浄水場水質検査完了 7/17 今後、1週間でほぼ断水が解消できる見込み。	328 205	725 452
38	松山市 (上水)	道路崩壊による 給水管の破損	祝谷地区 一部断水	7/6(金) 23時	住民が避難しているため 給水をおこなっていない。 家屋が崩れかけており、復旧未定	3	7
40	松山市 (簡水)	水源の濁度高により 取水不可 土砂崩れによる 管の破損	客地区 断水	7/7(土) 12時	給水タンクにて応急給水 (JAえひめ客集荷所) 土砂撤去作業の完了に伴い、 漏水箇所及び水源水質を調査中	27	42
47	松山市	土砂崩れによる 配水管の破損	高浜地区 断水	7/7(土) 7時50分	住民が避難しているため 給水をおこなっていない。 土砂撤去作業中 土砂撤去後、復旧作業開始予定 7/17 1時仮復旧により一部断水解消	18 7	39 15
48	西予市	土砂崩れにより 下川浄水場が埋没、 導送水管の破損	宇和地区 断水	7/10(火) 8時30分	7/10 自衛隊による 進入するのに支障となる 崩土の撤去作業 7/11 業者による浄水場への 仮設道路を建設中 簡易な浄水施設の導入について 検討中 5箇所で応急給水 (西条市、西予市) 7/11 6時断水解消 7/11 夜間給水制限 (23時～4時) 7/13～ 夜間給水制限 (23時～5時)	0	0
合 計						5,622	13,124

