

愛媛県内における大雨による水道被害状況(7/13(金)12時現在) 別添1

No	被害事業体名	被害発生状況	給水制限状況	給水制限開始時刻	復旧対策状況 (系統変更、給水車対応等)	未復旧	
						戸数	人口
1	南予水道企業団	・吉田浄水場が土砂崩れで埋没 ・浄水場までの道路及び橋が崩落し、調査不可能	宇和島市吉田町 断水	7/7(土) 8時半	給水車による応援給水中 (宇和島市、応援団体、自衛隊) 仮設給水施設の設置検討中	4,210	9,867
2	南予水道企業団	吉田浄水場が土砂崩れで埋没	宇和島市三間町 断水	7/7(土) 15時	給水車による応急給水継続中 (宇和島市、応援団体、自衛隊) 仮設給水施設の設置検討中	2,188	5,084
3	南予水道企業団	三崎浄水場への導水管が崩落	伊方町三崎地区 現時点では断水なし	給水継続中	・原水はまだあるので -現在断水する -予定はない ・仮工事により給水継続中	-	-
4	今治市 (波方上水)	土砂崩れによる配水管の破損	断水	7/7(土) 6時	道路断絶しているため、 船にてペットボトルを配布 7/10 15時45分仮工事完了に伴い、断水解消	0	0
5	今治市 (越智諸島上水)	土砂崩れによる配水管の破損	泊、田ノ浦地区 断水	7/7(土) 8時	給水車24台出動 (郵便局で10時18分から給水開始) 7/10 14時30分断水解消 応急給水終了 泊地区-本復旧済 田ノ浦地区-仮復旧済	0	0
6	鬼北町	土砂崩れによる給水管の破損	大宿低区配水区 断水	7/7(土) 9時20分	給水車に対応 ペットボトルを配布 7/12 15時断水解消	2 0	11 0
7	鬼北町	落橋による給水管の破損	野地配水区 一部地域断水	7/7(土) 9時20分	ペットボトルを配布 7/10 18時断水解消	0	0
8	鬼北町	土砂崩れによる給水管の破損	下大野配水区 一部地域断水	7/7(土) 9時40分	給水車に対応 7/9 18時断水解消	0	0
9	鬼北町	土砂崩れによる配管の破損	犬飼配水区 一部地域断水	7/7(土) 9時20分	ペットボトルを配布	1	1
10	上島町	・本郷取水場が浸水し、送水不能 ・沼田川用水からの給水停止	断水	7/7(土) 19時	広島県からの情報待ち ・本郷取水場が浸水しているため、原水の送水ができない状態であるため、復旧に時間を要する可能性が高い ・日水協愛媛県支部に派遣要請を行い、松山市から3名の先遣隊の協力を得ている。本日7/8より、1tタンク:10個、給水袋:3000枚、エンジンポンプ:1台、180ポリタンク:20個の支援を受ける。 ・7/9からは、10tのタンクローリー 2台の支援を受け、飲料水の確保及び応急給水拠点を設け、住民配布等を行う ・飲料水の確保は、今治市の協力を得ており、今治市で充水後、上島町内の各給水拠点に分配していく。 ・日水協愛媛県支部に派遣要請を行い、松山市から3名の隊員の協力を得ている。7/9から応急給水を開始した。飲料水は、10tのタンクローリー:1台分を今治市から得ている。この他に、7/9は海上保安庁の船から、2tの飲料水の給水あり。 ・今後の予定として、海上自衛隊から飲料水の支援を予定している。(弓削商船様橋) ・広島県の復旧は、7/20以降になる可能性が高い。	3,338	6,231

愛媛県内における大雨による水道被害状況(7/13(金)12時現在) 別添1

No	被害事業体名	被害発生状況	給水制限状況	給水制限開始時刻	復旧対策状況 (系統変更、給水車対応等)	未復旧	
						戸数	人口
○ 11	今治市 (関前簡水)	・広島県内の送水トンネル内に土砂が流入し、送水トンネルが閉塞 ・呉市内の送水ポンプ停止により、送水ポンプ停止	現時点では断水なし	-	7/8 10時20分 広島からの送水が再開された	-	-
○ 13	砥部町	取水せきが土砂流入により、取水不能(6日10時)	現時点では断水なし	-	・ポンプ設置(6台)により対応(6日13時) ・ポンプ設置(2台)に変更し対応(6日17時)	-	-
○ 14	大洲市 (上水)	水源地浸水 (小倉水源、浄水場、村島水源、菅田第1水源、菅田第2水源、菅田第3水源)	断水	7/7(土) 8時3分	16箇所へ応急給水(松山市、新居浜市、伊予市、四国中央市、日本水道協会香川県支部、自衛隊) 7/10 0時から一部断水復旧(小倉水源) 故障状況・水質確認中 資材調達中 小倉水源は復旧済み 他の水源は復旧作業中 日水協から専門家の派遣要請の予定 7/11 浄水場の水質検査実施 7/12 16:00~長浜地区 浄水場から配水池への送水開始(一部地区)	8678 7,602	19292 15,977
◎ 15	大洲市 (簡水)	水源地浸水 (森山水源地、成能水源、恋木水源、中央水源、名荷谷水源)	断水	7/7(土) 8時3分	7/10 0時から一部断水復旧(森山水源地) 故障状況・水質確認中 資材調達中 7/10 0時から復旧(成能水源) 7/10 15時から復旧(恋木水源) 7/11 0時から復旧(名荷谷水源) 7/11 21時復旧(中央水源)	0	0
◎ 16	八幡浜市	土砂災害による配水管切断	日土簡易水道 断水	7/7(土) 3時	中学校1箇所に給水タンク(1.2t×2個)及びポリタンク(20L×32個)設置 7/8 11:45 仮工事が終了し給水開始	0	0
◎ 17	八幡浜市	土砂災害による配水管切断	梶谷岡簡易水道 断水	7/7(土) 3時		0	0
◎ 18	八幡浜市	土砂災害による配水管切断	神明条例水道 断水	7/7(土) 3時		0	0
◎ 19	八幡浜市	土砂災害による配水管切断	中当条例水道 断水	7/7(土) 3時		0	0
◎ 20	松山市 (下伊台梅組簡水)	崖崩れによる送水タンクに送る配管の破損 配水池の水位低下	一部地域断水	7/7(土) 5時	・向陽ハイツの自治会長が伊台支所で水を配布中 ・トイレの水については、800Lのタンクを準備し、川の水を配布 ・配管は7/8 復旧 ・7/8 12:30 仮工事完了 7/8 14:30 給水開始 伊台支所にて応急給水 7/11 自衛隊派遣 7/12 仮工事追加工事完了 ・復旧	0	0
○ 21	鬼北町	土砂崩れによる給水管の破損	安森地区 一部地域断水	7/7(土) 12時	ペットボトルを配布	2	2
◎ 22	鬼北町	土砂崩れによる給水管の破損	黒川配水区 一部地域断水	7/7(土) 12時	ペットボトルを配布 本復旧済	0	0
○ 23	鬼北町	土砂崩れによる給水管の破損	大藤配水区 一部地域断水	7/7(土) 16時	ペットボトルを配布	1	3
◎ 24	松野町	河川の増水による送水管の破損	真土地区 断水	7/7(土) 13時20分	7/8 21時頃断水解消	0	0

愛媛県内における大雨による水道被害状況(7/13(金)12時現在) 別添1

No	被害 事業体名	被害発生状況	給水制限状況	給水制限 開始時刻	復旧対策状況 (系統変更、給水車対応等)	未復旧	
						戸数	人口
◎25	松野町	河川の増水による送水管の破損	鈴井地区 断水	7/7(土) 13時20分	7/8 21時頃断水解消	0	0
○26	宇和島市	原水取水口つまりにより取水不可	津島御穂地区 断水	—	7/7 20時取水口のつまりを解消	—	—
27	宇和島市	配水管の破損	三間地区 断水	7/7(土) 15時	三間中学校で耐震貯水施設から給水(7/7 22時まで給水)(7/8 7時から22時まで給水)	170	366
28	西予市	野村第2浄水場水没 野村第1浄水場水没	野村地区 断水	7/7(土) 15時	7/8より給水車等による給水(松山市、西条市、室戸市) 【野村第1浄水場】 7/10 野村第1浄水場ろ過池の砂遣掃完了 7/12 浄水を愛宕山配水池へ送水 7/13 浄水管検査実施予定 7/13から配水池に水を張り、漏水調査、水管検査を実施後給水を開始予定。 【野村第2浄水場】 7/10 野村第2浄水場調整池清掃完了及びろ過水流入開始	2,566	5,128
◎29	西予市	水管橋等の配水管の破損	明浜地区 一部地域断水	7/7(土) 13時	漏水箇所修繕 7/9 12時10分断水解消 本復旧済	0	0
◎30	内子町	地滑りによる配水管の破損	鈴木配水区 断水	7/7(土) 16時	7/7 17:00から給水タンクで応急給水(1箇所) 7/14までに復旧予定 7/12 18時断水解消	8 0	40 0
◎31	内子町	地滑りによる配水管の破損	下横平配水区 断水	7/7(土) 18時	7/7 18:00から給水タンクで応急給水 7/14までに復旧予定 7/12 18時断水解消	9 0	30 0
◎32	今治市	停電によるポンプ停止	大三島宮浦深山地区 断水	7/7(土) 10時	7/10 16時50分中国電力による通電作業完了に伴い、断水解消 本復旧済	0	0
◎33	今治市	土砂崩れによる漏水(漏水箇所不明)	上浦町井口戸板地区 断水	7/7(土) 10時	避難指示に基づき住民避難中 7/12 復旧予定 7/12 15時15分断水解消(復旧済)	3 0	7 0
◎34	愛南町	道路崩壊に伴う配水管の破損	東小山地区 断水	7/8(日) 8時20分	7/8 配水管の復旧旧工により給水再開	0	0
◎35	鬼北町	取水堰に土砂が流入し、取水出来ない	西野々配水区 断水	7/8(日) 13時00分	7/10 11時断水解消	0	0
◎36	伊方町	水道管の破損	志津地区 断水	7/7(土) 19時45分	7/8 20時15分断水解消	0	0
◎37	愛南町	導水管の破損	脇本地区 断水	7/9(月) 7時	7/9 17時断水解消	0	0
38	松山市(上水)	道路崩壊による給水管の破損	祝谷地区 一部断水	7/6(金) 23時	住民が避難しているため給水をおこなっていない。	3	7
◎39	松山市(上水)	道路崩壊による給水管の破損	杉立地区 断水	7/7(土) 16時10分	7/10 14時断水解消 本復旧済	0	0

愛媛県内における大雨による水道被害状況(7/13(金)12時現在) 別添1

No	被害事業体名	被害発生状況	給水制限状況	給水制限開始時刻	復旧対策状況 (系統変更、給水車対応等)	未復旧	
						戸数	人口
40	松山市 (簡水)	水源の濁度高により取水不可 土砂崩れによる給水管の破損	客地区 断水	7/7(土) 12時	給水タンクにて応急給水	27	42
◎41	松山市 (簡水)	土砂崩れによる配水管の破損	西中島 断水	7/6(金) 17時10分	ポリタンクにて水を配布 7/9 16時断水解消 本復旧済	0	0
◎42	伊方町	水道管の破損	大滝地区 断水	7/7(土) 14時10分	7/7 19時10分断水解消	0	0
◎43	今治市 (越智諸島 上水)	水質悪化(濁度上昇) 台ダムの水位が低下したため	宮窪地区 断水	7/9(月) 19時	7/9-19時 給水所設置 (余所園農村環境改善センター) 7/10 5時断水解消 本復旧済	0	0
◎44	今治市 (越智諸島 上水)	水質悪化(濁度上昇) 台ダムの水位が低下したため	上浦地区 断水	7/9(月) 19時	7/9-19時 給水所設置 (上浦支所) 7/10 5時断水解消 本復旧済	0	0
◎45	今治市 (越智諸島 上水)	水質悪化(濁度上昇) 台ダムの水位が低下したため	伯方地区 断水	7/9(月) 19時	7/9-19時 給水所設置 (伯方支所) 7/10 5時断水解消 本復旧済	0	0
◎46	今治市 (越智諸島 上水)	水質悪化(濁度上昇) 台ダムの水位が低下したため	大三島地区 断水	7/9(月) 19時	7/9-19時 給水所設置 (大三島支所) 7/10 5時断水解消 本復旧済	0	0
47	松山市	調査中 土砂崩れによる配水管の破損	高浜地区 断水	7/7(土) 7時50分	住民が避難しているため給水をおこなっていない。	18	39
48	西予市	土砂崩れにより下川浄水場が埋没、導送水管の破損	宇和地区 断水	7/10(火) 8時30分	7/10 自衛隊による浄水場への道路復旧作業 進入するのに支障となる崩土の撤去作業 7/11 業者による浄水場への仮設道路を建設中 簡易な施設の導入について検討中 5箇所で応急給水(西条市、西予市) 7/11 6時断水解消 7/11 夜間給水制限(23時～4時) 7/13 夜間給水制限(23時～5時)	0	0
◎49	伊方町	水道管の破損による水量不足	与修・瀬・サザエハヤ地区 断水	7/9(月) 18時30分	7/10 15時断水解消 本復旧済	0	0
◎50	伊方町	水道管の破損による水量不足	串地区 断水	7/10(火) 8時30分	7/10 16時30分断水解消 本復旧済	0	0
◎52	松山市	土砂崩れによる給水管の破損	高浜地区 断水	7/7(土) 10時	7/7 10時50分断水解消 本復旧済	0	0
合 計						20,126	42,747

※「未復旧」欄については、不明なものもあるため、最大影響戸数及び最大影響人口を記入している事業体もある。

※◎は、復旧済みの箇所。

※○は、被害は発生したが、断水には至っていない箇所。

※No.12については、第33報以降、No.28「西予市」に内容を統合し、欠番としている。

※No.51については、個人宅側の修理により対応可能であるため、削除し、欠番としている。