

【別添】

愛媛県内における大雨による水道被害状況(7/8(日)12時現在)

No	被害事業体名	被害発生状況	給水制限状況 (断水又は濁水等)	給水制限 開始時刻	復旧対策状況 (系統変更、給水車対応等)	断水時の影響		未復旧	
						戸数	人口	戸数	人口
1	南予水道 企業団	・吉田浄水場が 土砂崩れで埋没 ・浄水場までの道路 及び橋が崩落し、 調査不可能	宇和島市吉田町 断水	7/7(土) 8時半	道路が通行止めで現地に 給水車の 派遣が出来ない状況 宇和島市の給水車が吉 田支所で給水 (7/7 23時まで給水) (7/8 7時から22時ま で給水予定)	4,210	9,867	4,210	9,867
2	南予水道 企業団	吉田浄水場が 土砂崩れで埋没	宇和島市三間町 断水	7/7(土) 15時	自己水源があるので、 給水車の手配は 検討していない 三間中学校で耐震貯水施 設から給水、 二名小学校及び道の駅で 給水車により給水 (7/7 22時まで給水) (7/8 7時から22時ま で給水予定)	2,188	5,084	2,188	5,084
3	南予水道 企業団	三崎浄水場への 導水管が崩落	伊方町三崎地区 現時点では断水なし	給水継続 中	・原水はまだあるので 現在断水する 予定はない ・給水車の手配を検討中	2,439	2,733	-	-
4	今治市 (波方上 水)	土砂崩れによる 配水管の破損	断水	7/7(土) 6時	道路断絶しているため、 船にてペットボトルを配布	56	140	56	140
5	今治市 (越智諸島 上水)	しまなみ海道不通の ため状況不明	泊、田ノ浦地区 断水	7/7(土) 8時	集会所にて給水 給水車2t×1台出動(郵 便局で10時15分から給 水開始)	280	700	280	700
6	鬼北町	土砂崩れによる給水 管の破損	大宿低区配水区 断水	7/7(土) 9時20分	給水車で対応	104	230	104	230
7	鬼北町	落橋による給水管の 破損	野馳配水区 一部地域断水	7/7(土) 9時20分	ペットボトルを配布	7	20	7	20
8	鬼北町	土砂崩れによる 給水管の破損	下大野配水区 一部地域断水	7/7(土) 9時40分	給水車で対応	54	120	54	120
9	鬼北町	土砂崩れによる配管 の破損	犬飼配水区 一部地域断水	7/7(土) 9時20分	ペットボトルを配布	22	50	8	17
10	上島町	・本郷取水場が 浸水し、 送水不能 ・沼田川用水からの 給水停止	断水	7/7(土) 19時	広島県からの情報待ち ・本郷取水場が浸水して いるため、原水の送水が できない状態であるため、 復旧に時間を要する可能 性が高い ・日水協愛媛県支部に派 遣要請を行い、松山市か ら3名の先遣隊の協力を 得ている。本日7/8より、1 tタンク:10個、給水袋: 3000枚、エンジンポンプ: 1台、180ポリタンク:20個 の支援を受ける。 ・7/9からは、10tのタンク ローリー:2台の支援を受 け、飲料水の確保及び応 急給水拠点を設け、住民 配布等を行う予定 ・飲料水の確保は、今治 市の協力を得ており、今 治市で充水後、上島町内 の各給水拠点に分配して いく予定	3,338	6,231	3,338	6,231

【別添】

愛媛県内における大雨による水道被害状況(7/8(日)12時現在)

No	被害 事業体名	被害発生状況	給水制限状況 (断水又は濁水等)	給水制限 開始時刻	復旧対策状況 (系統変更、給水車対応等)	断水時の影響		未復旧	
						戸数	人口	戸数	人口
11	今治市 (関前簡水)	・広島県内の送水トンネル内に土砂が流入し、送水トンネルが閉塞 ・呉市内の送水ポンプ停止により、送水ポンプ停止	現時点では断水なし	—	・明日までは断水にならない見込み ・9日(月)の朝から今治市の給水車を要請			—	—
12	西予市	野村浄水場が浸水しポンプ場が停電し、送水不能	現時点では断水なし	—	配水池に十分水を確保出来ているので、断水予定はない			—	—
13	砥部町	取水せきが土砂流入により、取水不能(6日10時)	現時点では断水なし	—	・ポンプ設置(6台)により対応(6日13時) ・ポンプ設置(2台)に変更し対応(6日17時)			—	—
14	大洲市 (上水)	水源地浸水	断水	7/7(土) 8時3分	増水・浸水中につき状況確認不能	16,300	36,000	16,300	36,000
15	大洲市 (簡水)	水源地浸水	断水	7/7(土) 8時3分	増水・浸水中につき状況確認不能	650	1,400	650	1,400
16	八幡浜市	土砂災害による配水管切断	日土簡易水道 断水	7/7(土) 3時	中学校1箇所に給水タンク(1.2t×2個)及びポリタンク(20L×32個)設置	229	561	229	561
17	八幡浜市	土砂災害による配水管切断	梶谷岡簡易水道 断水	7/7(土) 3時		52	121	52	121
18	八幡浜市	土砂災害による配水管切断	神明条例水道 断水	7/7(土) 3時		4	13	4	13
19	八幡浜市	土砂災害による配水管切断	中当条例水道 断水	7/7(土) 3時		86	216	86	216
20	松山市 (下伊台 梅組簡水)	崖崩れによる送水タンクに送る配管の破損	断水	7/7(土) 5時	・向陽ハイツの自治会長が伊台支所で水を配布中 ・トイレの水については、800Lのタンクを準備し、川の水を配布 ・配管は7/8 復旧予定	300	900	300	900
21	鬼北町	土砂崩れによる給水管の破損	安森地区 一部地域断水	7/7(土) 12時	ペットボトルを配布	9	20	9	20
22	鬼北町	土砂崩れによる給水管の破損	黒川配水区 一部地域断水	7/7(土) 12時	ペットボトルを配布	1	1	1	1
23	鬼北町	土砂崩れによる給水管の破損	大藤配水区 一部地域断水	7/7(土) 16時	ペットボトルを配布	3	6	3	6
24	松野町	河川の増水による送水管の破損	真土地区	7/7(土) 13時20分	7/8午前中に仮復旧予定	不明	不明	不明	不明
25	松野町	河川の増水による送水管の破損	鈴井地区	7/7(土) 13時20分	7/8午前中に仮復旧予定	不明	不明	不明	不明
26	宇和島市	原水取水口のつまりにより取水不可	津島御嶺地区 断水	7/7(土) 21時	取水口のつまりを解消	184	335	—	—

【別添】

愛媛県内における大雨による水道被害状況(7/8(日)12時現在)

No	被害 事業体名	被害発生状況	給水制限状況 (断水又は濁水等)	給水制限 開始時刻	復旧対策状況 (系統変更、給水車対応等)	断水時の影響		未復旧	
						戸数	人口	戸数	人口
27	宇和島市	配水管の破損	三間地区 断水	7/7(土) 15時	三間中学校で耐震貯水施設から給水、 三名小学校及び道の駅で 給水車により給水 (7/7 22時まで給水) (7/8 7時から22時まで 給水予定)	170	366	170	366
28	西予市	野村第2浄水場水没	野村地区 断水	7/7(土) 15時	7/8より給水車による給 水予定	不明	5,128	不明	5,128
29	西予市	水管橋等の配水管の 破損	明浜地区 一部地域断水	7/7(土) 13時	漏水箇所調査中	119	不明	119	不明
30	内子町	地滑りによる配水管 の破損	鈴木配水区 断水	7/7(土) 16時	7/7 17:00から給水タン クで応急給水(1箇所) 7/14までに仮復旧予定	8	40	8	40
31	内子町	地滑りによる配水管 の破損	下横平配水区 断水	7/7(土) 18時	7/7 18:00から給水タン クで応急給水 7/15までに仮復旧予定	9	30	9	30
合 計						30,822	70,312	28,185	67,211

※「未復旧」欄については、不明なものもあるため、最大影響戸数及び最大影響人口を記入している事業体もある。