

【別添】 愛媛県内における大雨による水道被害状況(7/9(月)9時現在)

No	被害事業体名	被害発生状況	給水制限状況 (断水又は濁水等)	給水制限 開始時刻	復旧対策状況 (系統変更、給水車対応等)	未復旧	
						戸数	人口
1	南予水道 企業団	・吉田浄水場が 土砂崩れで埋没 ・浄水場までの道路 及び橋が崩落し、 調査不可能	宇和島市吉田町 断水	7/7(土) 8時半	宇和島市の給水車が吉田 支所で給水 (7/7 23時まで給水) (7/8 7時から22時ま で給水予定) 給水車による応援給水中 (宇和島市、応援団体、自 衛隊)	4,210	9,867
2	南予水道 企業団	吉田浄水場が 土砂崩れで埋没	宇和島市三間町 断水	7/7(土) 15時	自己水源があるので、 給水車の手配は 検討していない 三間中学校で耐震貯水施設 から給水、 (7/7 22時まで給水) (7/8 7時から22時まで 給水予定) 給水車による応急給水継続 中(宇和島市、応援団体、自 衛隊)	2,188	5,084
3	南予水道 企業団	三崎浄水場への 導水管が崩落	伊方町三崎地区 現時点では断水なし	給水継続 中	・原水はまだあるので 現在断水する 予定はない ・給水車の手配を検討中 ・仮工事により給水継続中	-	-
4	今治市 (波方上水)	土砂崩れによる 配水管の破損	断水	7/7(土) 6時	道路断絶しているため、 船にてペットボトルを配布	56	140
5	今治市 (越智諸島 上水)	しまなみ海道不通の ため状況不明	泊、田ノ浦地区 断水	7/7(土) 8時	給水車2t×1台出動(郵 便局で10時15分から給水 開始)	80	200
6	鬼北町	土砂崩れによる給水 管の破損	大宿低区配水区 断水	7/7(土) 9時20分	給水車で対応	104	230
7	鬼北町	落橋による給水管の 破損	野馳配水区 一部地域断水	7/7(土) 9時20分	ペットボトルを配布	1	2
8	鬼北町	土砂崩れによる 給水管の破損	下大野配水区 一部地域断水	7/7(土) 9時40分	給水車で対応	54	120
9	鬼北町	土砂崩れによる配管 の破損	犬飼配水区 一部地域断水	7/7(土) 9時20分	ペットボトルを配布	22	50

【別添】 愛媛県内における大雨による水道被害状況(7/9(月)9時現在)

No	被害 事業体名	被害発生状況	給水制限状況 (断水又は濁水等)	給水制限 開始時刻	復旧対策状況 (系統変更、給水車対応等)	未復旧	
						戸数	人口
10	上島町	<ul style="list-style-type: none"> ・本郷取水場が浸水し、送水不能 ・沼田川用水からの給水停止 	断水	7/7(土) 19時	広島県からの情報待ち ・本郷取水場が浸水しているため、原水の送水ができない状態であるため、復旧に時間を要する可能性が高い ・日水協愛媛県支部に派遣要請を行い、松山市から3名の先遣隊の協力を得ている。本日7/8より、1tタンク:10個、給水袋:3000枚、エンジンポンプ:1台、18ℓポリタンク:20個の支援を受ける。 ・7/9からは、10tのタンクローリー:2台の支援を受け、飲料水の確保及び応急給水拠点を設け、住民配布等を行う予定 ・飲料水の確保は、今治市の協力を得ており、今治市で充水後、上島町内の各給水拠点到に分配していく予定	3,338	6,231
11	今治市 (関前簡水)	<ul style="list-style-type: none"> ・広島県内の送水トンネル内に土砂が流入し、送水トンネルが閉塞 ・呉市内の送水ポンプ停止により、送水ポンプ停止 	現時点では断水なし	—	7/8 10時20分 広島からの送水が再開された	—	—
12	西予市	野村浄水場が浸水しポンプ場が停電し、送水不能	現時点では断水なし	—	配水池に十分水を確保出来ているので、断水予定はない	—	—
13	砥部町	取水せきが土砂流入により、取水不能(6日10時)	現時点では断水なし	—	<ul style="list-style-type: none"> ・ポンプ設置(6台)により対応(6日13時) ・ポンプ設置(2台)に変更し対応(6日17時) 	—	—
14	大洲市 (上水)	水源地浸水	断水	7/7(土) 8時3分	増水・浸水中につき状況確認不能	16,300	36,000
15	大洲市 (簡水)	水源地浸水	断水	7/7(土) 8時3分	増水・浸水中につき状況確認不能	650	1,400
16	八幡浜市	土砂災害による配水管切断	日土簡易水道 断水	7/7(土) 3時		0	0

【別添】 愛媛県内における大雨による水道被害状況(7/9(月)9時現在)

No	被害 事業体名	被害発生状況	給水制限状況 (断水又は濁水等)	給水制限 開始時刻	復旧対策状況 (系統変更、給水車対応等)	未復旧	
						戸数	人口
17	八幡浜市	土砂災害による 配水管切断	梶谷岡簡易水道 断水	7/7(土) 3時	中学校1箇所に 給水タンク(1.2t×2個) 及び ポリタンク(20L×32個) 設置 7/8 11:45 仮工事が終 了し給水開始	0	0
18	八幡浜市	土砂災害による 配水管切断	神明条例水道 断水	7/7(土) 3時		0	0
19	八幡浜市	土砂災害による 配水管切断	中当条例水道 断水	7/7(土) 3時		0	0
20	松山市 (下伊台 梅組簡水)	崖崩れによる 送水タンクに送る配管 の破損	断水	7/7(土) 5時	・向陽ハイツの自治会長 が伊台支所で水を配布中 ・トイレの水については、 800Lのタンクを 準備し、川の水を配布 ・配管は7/8 復旧予定 ・7/8 12:30 仮工事完了 7/8 14:30 給水開始		
21	鬼北町	土砂崩れによる 給水管の破損	安森地区 一部地域断水	7/7(土) 12時	ペットボトルを配布	3	5
22	鬼北町	土砂崩れによる 給水管の破損	黒川配水区 一部地域断水	7/7(土) 12時	ペットボトルを配布	1	1
23	鬼北町	土砂崩れによる 給水管の破損	大藤配水区 一部地域断水	7/7(土) 16時	ペットボトルを配布	1	3
24	松野町	河川の増水による送 水管の破損	真土地区	7/7(土) 13時20分	7/8午前中に仮復旧予 定 7/8 21時頃断水解消	0	0
25	松野町	河川の増水による送 水管の破損	鈴井地区	7/7(土) 13時20分	7/8午前中に仮復旧予 定 7/8 21時頃断水解消	0	0
26	宇和島市	原水取水口のつまり により取水不可	津島御楨地区 断水	7/7(土) 21時	取水口のつまりを解消	-	-
27	宇和島市	配水管の破損	三間地区 断水	7/7(土) 15時	三間中学校で耐震貯水施設 から給水 (7/7 22時まで給水) (7/8 7時から22時まで 給水予定)	170	366

【別添】 愛媛県内における大雨による水道被害状況(7/9(月)9時現在)

No	被害 事業体名	被害発生状況	給水制限状況 (断水又は濁水等)	給水制限 開始時刻	復旧対策状況 (系統変更、給水車対応等)	未復旧	
						戸数	人口
28	西予市	野村第2浄水場水没	野村地区 断水	7/7(土) 15時	7/8より給水車による給水予定	不明	5,128
29	西予市	水管橋等の配水管の破損	明浜地区 一部地域断水	7/7(土) 13時	漏水箇所判明(1箇所) し、 一部断水解消	4	不明
30	内子町	地滑りによる配水管の破損	鈴木配水区 断水	7/7(土) 16時	7/7 17:00から給水タンクで応急給水(1箇所) 7/14までに仮復旧予定	8	40
31	内子町	地滑りによる配水管の破損	下横平配水区 断水	7/7(土) 18時	7/7 18:00から給水タンクで応急給水 7/15までに仮復旧予定	9	30
32	今治市	停電によるポンプ停止	大三島宮浦深山地区 断水	7/7(土) 10時	しまなみ海道不通に伴い 中国電力による通電作業不可	10	15
33	今治市	土砂崩れによる漏水 (漏水箇所不明)	上浦町井口戸板地区 断水	7/7(土) 10時	避難指示に基づき住民避難中	4	6
34	愛南町	道路崩壊に伴う配水管の破損	東小山地区	7/8(日) 8時20分	7/8 配水管の仮復旧工事により給水再開	0	0
35	鬼北町	取水堰に土砂が流入し、取水出来ない	西野々配水区	7/8(日) 13時00分	給水車1台にて対応中	60	120
36	伊方町	水道管の破損	志津地区	7/7(土) 19時45分	調査中	19	30
合 計						27,837	66,099

※「未復旧」欄については、不明なものもあるため、最大影響戸数及び最大影響人口を記入している事業体もある。