

【別添】

愛媛県内における大雨による水道被害状況(7/9(月)18時現在)

No	被害事業体名	被害発生状況	給水制限状況 (断水又は濁水等)	給水制限 開始時刻	復旧対策状況 (系統変更、給水車対応等)	未復旧	
						戸数	人口
1	南予水道 企業団	・吉田浄水場が 土砂崩れで埋没 ・浄水場までの道路 及び橋が崩落し、 調査不可能	宇和島市吉田町 断水	7/7(土) 8時半	給水車による応援給水中 (宇和島市、応援団体、自 衛隊)	4,210	9,867
2	南予水道 企業団	吉田浄水場が 土砂崩れで埋没	宇和島市三間町 断水	7/7(土) 15時	給水車による応急給水継続 中(宇和島市、応援団体、自 衛隊)	2,188	5,084
3	南予水道 企業団	三崎浄水場への 導水管が崩落	伊方町三崎地区 現時点では断水なし	給水継続 中	・原水はまだあるので 現在断水する 予定はない ・給水車の手配を検討中 ・仮工事により給水継続中	-	-
4	今治市 (波方上 水)	土砂崩れによる 配水管の破損	断水	7/7(土) 6時	道路断絶しているため、 船にてペットボトルを配布	56	140
5	今治市 (越智諸島 上水)	しまなみ海道不通の ため状況不明	泊、田ノ浦地区 断水	7/7(土) 8時	給水車2t×1台出勤(郵便 局で10時15分から給水開 始)	80	200
6	鬼北町	土砂崩れによる給水 管の破損	大宿低区配水区 断水	7/7(土) 9時20分	給水車で対応	104 2	230 11
7	鬼北町	落橋による給水管の 破損	野馳配水区 一部地域断水	7/7(土) 9時20分	ペットボトルを配布	1	2
8	鬼北町	土砂崩れによる 給水管の破損	下大野配水区 一部地域断水	7/7(土) 9時40分	給水車で対応	54	120
9	鬼北町	土砂崩れによる配管 の破損	犬飼配水区 一部地域断水	7/7(土) 9時20分	ペットボトルを配布	22 1	50 1
10	上島町	・本郷取水場が 浸水し、 送水不能 ・沼田川用水からの 給水停止	断水	7/7(土) 19時	広島県からの情報待ち ・本郷取水場が浸水してい るため、原水の送水ができ ない状態であるため、復旧 に時間を要する可能性が 高い ・日水協愛媛県支部に派遣 要請を行い、松山市から3 名の先遣隊の協力を得て いる。本日7/8より、1tタン ク:10個、給水袋:3000枚、 エンジンポンプ:1台、18ℓボ リタンク:20個の支援を受け る。 ・7/9からは、10tのタンク ローリー:2台の支援を受 け、飲料水の確保及び応 急給水拠点を設け、住民配 布等を行う予定 ・飲料水の確保は、今治市 の協力を得ており、今治市 で充水後、上島町内の各 給水拠点に分配していく予 定	3,338	6,231

【別添】

愛媛県内における大雨による水道被害状況(7/9(月)18時現在)

No	被害事業体名	被害発生状況	給水制限状況 (断水又は濁水等)	給水制限 開始時刻	復旧対策状況 (系統変更、給水車対応等)	未復旧	
						戸数	人口
○ 11	今治市 (関前簡水)	・広島県内の送水トンネル内に土砂が流入し、送水トンネルが閉塞 ・呉市内の送水ポンプ停止により、送水ポンプ停止	現時点では断水なし	—	7/8 10時20分 広島からの送水が再開された	—	—
○ 12	西予市	野村浄水場が浸水しポンプ場が停電し、送水不能	現時点では断水なし	—	配水池に十分水を確保出来ているので、断水予定はない	—	—
○ 13	砥部町	取水せきが土砂流入により、取水不能(6日10時)	現時点では断水なし	—	・ポンプ設置(6台)により対応(6日13時) ・ポンプ設置(2台)に変更し対応(6日17時)	—	—
○ 14	大洲市 (上水)	水源地浸水	断水	7/7(土) 8時3分	増水・浸水中につき状況確認不能 16箇所では応急給水(松山市、新居浜市、伊予市、四国中央市、日本水道協会香川県支部、自衛隊)	7,270	15,277
○ 15	大洲市 (簡水)	水源地浸水	断水	7/7(土) 8時3分		886	2,069
◎ 16	八幡浜市	土砂災害による配水管切断	日土簡易水道 断水	7/7(土) 3時	中学校1箇所に給水タンク(1.2t×2個)及びポリタンク(20L×32個)設置 7/8 11:45 仮工事が終了し給水開始	0	0
◎ 17	八幡浜市	土砂災害による配水管切断	梶谷岡簡易水道 断水	7/7(土) 3時		0	0
◎ 18	八幡浜市	土砂災害による配水管切断	神明条例水道 断水	7/7(土) 3時		0	0
◎ 19	八幡浜市	土砂災害による配水管切断	中当条例水道 断水	7/7(土) 3時		0	0
◎ 20	松山市 (下伊台梅組簡水)	崖崩れによる送水タンクに送る配管の破損	断水	7/7(土) 5時	・向陽ハイツの自治会長が伊台支所で水を配布中 ・トイレの水については、800Lのタンクを準備し、川の水を配布 ・配管は7/8 復旧予定 ・7/8 12:30 仮工事完了 7/8 14:30 給水開始	0	0
○ 21	鬼北町	土砂崩れによる給水管の破損	安森地区 一部地域断水	7/7(土) 12時	ペットボトルを配布	3	5
○ 22	鬼北町	土砂崩れによる給水管の破損	黒川配水区 一部地域断水	7/7(土) 12時	ペットボトルを配布	1	1
○ 23	鬼北町	土砂崩れによる給水管の破損	大藤配水区 一部地域断水	7/7(土) 16時	ペットボトルを配布	1	3

【別添】

愛媛県内における大雨による水道被害状況(7/9(月)18時現在)

No	被害 事業体名	被害発生状況	給水制限状況 (断水又は濁水等)	給水制限 開始時刻	復旧対策状況 (系統変更、給水車対応等)	未復旧		
						戸数	人口	
◎	24	松野町	河川の増水による送水管の破損	真土地区	7/7(土) 13時20分	7/8 21時頃断水解消	0	0
◎	25	松野町	河川の増水による送水管の破損	鈴井地区	7/7(土) 13時20分	7/8 21時頃断水解消	0	0
◎	26	宇和島市	原水取水口のつまりにより取水不可	津島御楨地区 断水	7/7(土) 21時	取水口のつまりを解消し断水解消	= 0	= 0
	27	宇和島市	配水管の破損	三間地区 断水	7/7(土) 15時	三間中学校で耐震貯水施設から給水(7/7 22時まで給水)(7/8 7時から22時まで給水予定)	170	366
	28	西予市	野村第2浄水場水没	野村地区 断水	7/7(土) 15時	7/8より給水車による給水予定	不明	5,128
	29	西予市	水管橋等の配水管の破損	明浜地区 一部地域断水	7/7(土) 13時	漏水箇所判明(1箇所)し、一部断水解消	4	不明
	30	内子町	地滑りによる配水管の破損	鈴木配水区 断水	7/7(土) 16時	7/7 17:00から給水タンクで応急給水(1箇所)7/14までに仮復旧予定	8	40
	31	内子町	地滑りによる配水管の破損	下横平配水区 断水	7/7(土) 18時	7/7 18:00から給水タンクで応急給水7/15までに仮復旧予定	9	30
	32	今治市	停電によるポンプ停止	大三島宮浦深山地区 断水	7/7(土) 10時	しまなみ海道不通に伴い中国電力による通電作業不可	10	15
	33	今治市	土砂崩れによる漏水(漏水箇所不明)	上浦町井口戸板地区 断水	7/7(土) 10時	避難指示に基づき住民避難中	4	6
◎	34	愛南町	道路崩壊に伴う配水管の破損	東小山地区	7/8(日) 8時20分	7/8 配水管の仮復旧工事により給水再開	0	0
	35	鬼北町	取水堰に土砂が流入し、取水出来ない	西野々配水区	7/8(日) 13時00分	給水車1台にて対応中	60	120
	36	伊方町	水道管の破損	志津地区	7/7(土) 19時45分	調査中	19	30
◎	37	愛南町	導水管の破損	脇本地区	7/9(月) 7時	給水車(愛南町)で給水中7/9 夕方には復旧予定7/9 17時断水解消	0	0
	38	松山市 (上水)	道路崩壊による給水管の破損	祝谷地区 一部断水	7/6(金) 23時	住民が避難しているため給水をおこなっていない。	2	不明

【別添】

愛媛県内における大雨による水道被害状況(7/9(月)18時現在)

No	被害 事業体名	被害発生状況	給水制限状況 (断水又は濁水等)	給水制限 開始時刻	復旧対策状況 (系統変更、給水車対応等)	未復旧	
						戸数	人口
39	松山市 (上水)	調査中	杉立地区 断水	7/7(土) 16時10分		2	不明
40	松山市 (簡水)	水源の濁度高により 取水不可 土砂崩れによる 給水管の破損	客地区 断水	7/7(土) 12時	給水タンクにて応急給水	27	不明
◎ 41	松山市 (簡水)	土砂崩れによる 配水管の破損	西中島 断水	7/6(金) 17時10分	ポリタンクにて水を配布 7/9 16時断水解消	0	0
合 計						18,406	44,746

※「未復旧」欄については、不明なものもあるため、最大影響戸数及び最大影響人口を記入している事業体もある。

※◎は、復旧済みの箇所。

※○は、被害は発生したが、断水には至っていない箇所。

※No.12「西予市」については、No.28「西予市」に内容を統合し、欠番としている。