愛媛県内における大雨による水道被害状況(7/8(日)15時現在)

)(r)(-051/ 07			(/ / 8 (口 / 13 時期		= 1 -
No	被害 事業体名	被害発生状況	給水制限状況 (断水又は濁水等)	給水制限 開始時刻	復旧対策状況 (系統変更、給水車対応等)	未復 戸数	<u></u> 人口
1	南予水道 企業団	・吉田浄水場が 土砂崩れで埋没 ・浄水場までの道路 及び橋が崩落し、 調査不可能	宇和島市吉田町断水	7/7(土) 8時半	宇和島市の給水車が吉 田支所で給水 (7/7 23時まで給水) (7/8 7時から22時ま で給水予定)	4,210	9,867
2	南予水道 企業団	吉田浄水場が 土砂崩れで埋没	宇和島市三間町 断水	7/7(土) 15時	自己水源があるので、 給水車の手配は 検討していない 三間中学校で耐震貯水施設 から給水、 (7/7 22時まで給水) (7/8 7時から22時まで 給水予定)	2,188	5,084
3	南予水道 企業団	三崎浄水場への導水管が崩落	伊方町三崎地区 現時点では断水なし	給水継続 中	・原水はまだあるので 現在断水する 予定はない・給水車の手配を検討中	-	-
4	今治市 (波方上水)	土砂崩れによる 配水管の破損	断水	7/7(土) 6時	道路断絶しているため、 船にてペットボトルを配布	56	140
5	今治市 (越智諸島 上水)	しまなみ海道不通の ため状況不明	泊、田ノ浦地区 断水	7/7(土) 8時	給水車2t×1台出動(郵 便局で10時15分から給 水開始)	280	700
6	鬼北町	土砂崩れによる給水 管の破損	大宿低区配水区 断水	7/7(土) 9時20分	給水車で対応	104	230
7	鬼北町	落橋による給水管の破損	野馳配水区 一部地域断水	7/7(土) 9時20分	ペットボトルを配布	7 <u>1</u>	20 2
8	鬼北町	土砂崩れによる 給水管の破損	下大野配水区 一部地域断水	7/7(土) 9時40分	給水車で対応	54	120
9	鬼北町	土砂崩れによる配管 の破損	犬飼配水区 一部地域断水	7/7(土) 9時20分	ペットボトルを配布	8 <u>22</u>	17 50
10	上島町	・本郷取水場が 浸水し、 送水不能 ・沼田川用水からの 給水停止	断水	7/7(土) 19時	広島県取か、大田では、大田では、大田では、大田では、大田では、大田では、大田では、大田では	3,338	6,231

【別添】

愛媛県内における大雨による水道被害状況(7/8(日)15時現在)

)(1 11 <u>- 03 1 / 07 </u>	ו שלינים יט – וניוין		1		
No	被害 事業体名	被害発生状況	給水制限状況 (断水又は濁水等)	給水制限 開始時刻		未復	夏旧
						戸数	人口
11	今治市 (関前簡水)	・広島県内の 送水トンネル内に 土砂が流入し、 送水トンネルが閉塞 ・呉市内の送水 ポンプ停止により、 送水ポンプ停止	現時点では断水なし	-	7/8 10時20分 広島から の送水が再開された	-	-
12	西予市	野村浄水場が浸水し ポンプ場が停電し、 送水不能	現時点では断水なし	_	配水池に十分水を確保 出来ているので、 断水予定はない	-	-
13	砥部町	取水せきが土砂流入 により、取水不能 (6日10時)	現時点では断水なし	-	・ポンプ設置(6台)により 対応(6日13時) ・ポンプ設置(2台)に変更 し対応(6日17時)	-	-
14	大洲市 (上水)	水源地浸水	断水	7/7(土) 8時3分	増水・浸水中につき 状況確認不能	16,300	36,000
15	大洲市 (簡水)	水源地浸水	断水	7/7(土) 8時3分	増水・浸水中につき 状況確認不能	650	1,400
16	八幡浜市	土砂災害による 配水管切断	日土簡易水道 断水	7/7(土) 3時	中学校1箇所に 給水ダンク(1.2t×2個) 及び ポリタンク(20L×32個) 設置	229	561
17	八幡浜市	土砂災害による 配水管切断	梶谷岡簡易水道 断水	7/7(土) 3時		52	121
18	八幡浜市	土砂災害による 配水管切断	神明条例水道 断水	7/7(土) 3時		4	13
19	八幡浜市	土砂災害による 配水管切断	中当条例水道 断水	7/7(土) 3時		86	216
20	松山市 (下伊台 梅組簡水)	崖崩れによる 送水タンクに送る配 管 の破損	断水	7/7(土) 5時	・向陽ハイツの自治会長が伊台支所で水を配布中・トイレの水については、800Lのタンクを準備し、川の水を配布・配管は7/8 復旧予定・7/8 12:30 仮工事完了7/8 14:30 給水開始	300	900
21	鬼北町	土砂崩れによる 給水管の破損	安森地区	7/7(土) 12時	ペットボトルを配布	ე	20 <u>5</u>
22	鬼北町	土砂崩れによる 給水管の破損	黒川配水区 一部地域断水	7/7(土) 12時	ペットボトルを配布	1	1
23	鬼北町	土砂崩れによる 給水管の破損	大藤配水区 一部地域断水	7/7(土) 16時	ペットボトルを配布	3 <u>1</u>	6 <u>3</u>
24	松野町	河川の増水による送 水管の破損	真土地区	7/7(土) 13時20分	7/8午前中に仮復旧予 定	不明	不明
25	松野町	河川の増水による送 水管の破損	鈴井地区	7/7(土) 13時20分	7/8午前中に仮復旧予 定	不明	不明

【別添】

愛媛県内における大雨による水道被害状況(7/8(日)15時現在)

支級来F11C85176人間におる不追放日本が17700(日716時35日)								
No	被害	被害発生状況	給水制限状況	給水制限	復旧対策状況	未復旧		
	事業体名		(断水又は濁水等)	開始時刻	(系統変更、給水車対応等)	戸数	人口	
26	宇和島市	原水取水口のつまり により取水不可	津島御槇地区 断水	7/7(土) 21時	取水口のつまりを解消	_	_	
27	宇和島市	配水管の破損	三間地区 断水	7/7(土) 15時	三間中学校で耐震貯水施設 から給水 (7/7 22時まで給水) (7/8 7時から22時まで 給水予定)	170	366	
28	西予市	野村第2浄水場水没	野村地区 断水	7/7(土) 15時	7/8より給水車による給 水予定	不明	5,128	
29	西予市	水管橋等の配水管の破損	明浜地区 一部地域断水	7/7(土) 13時	漏水箇所調査中	119	不明	
30	内子町	地滑りによる配水管 の破損	鈴木配水区 断水	7/7(土) 16時	7/7 17:00から給水タン クで応急給水(1箇所) 7/14までに仮復旧予定	8	40	
31	内子町	地滑りによる配水管 の破損	下横平配水区 断水	7/7(土) 18時	7/7 18:00から給水タン クで応急給水 7/15までに仮復旧予定	9	30	
<u>32</u>	<u>今治市</u>	<u>停電によるポンプ停</u> 止	大三島宮浦深山地区 <u>断水</u>	<u>7/7(土)</u> 10時	しまなみ海道不通に伴い 中国電力による通電作業 不可	<u>10</u>	<u>15</u>	
33	<u>今治市</u>	土砂崩れによる漏水 (漏水箇所不明)	上浦町井口戸板地区 <u>断水</u>	<u>7/7(土)</u> 10時	<u>避難指示に基づき住民避</u> <u>難中</u>	<u>4</u>	<u>6</u>	
<u>34</u>	<u>愛南町</u>	道路崩壊に伴う配水 管の破損	<u>東小山地区</u>	<u>7/8(日)</u> 8時20分	<u>給水車1台にて対応中</u>	<u>20</u>	<u>不明</u>	
<u>35</u>	<u>鬼北町</u>	貯水タンクの流入口 に土砂が流入により 閉塞	<u>西野々配水区</u>	7/8(日) 13時00分	<u>給水車1台にて対応中</u>	<u>60</u>	<u>120</u>	
合 計						27,979	66,449	