

【別添】

愛媛県内における大雨による水道被害状況(7/8(日)21時現在)

No	被害事業体名	被害発生状況	給水制限状況 (断水又は濁水等)	給水制限 開始時刻	復旧対策状況 (系統変更、給水車対応等)	未復旧	
						戸数	人口
1	南予水道 企業団	・吉田浄水場が 土砂崩れで埋没 ・浄水場までの道路 及び橋が崩落し、 調査不可能	宇和島市吉田町 断水	7/7(土) 8時半	宇和島市の給水車が吉田 支所で給水 (7/7 23時まで給水) (7/8 7時から22時まで 給水予定)	4,210	9,867
2	南予水道 企業団	吉田浄水場が 土砂崩れで埋没	宇和島市三間町 断水	7/7(土) 15時	自己水源があるので、 給水車の手配は 検討していない 三間中学校で耐震貯水施設 から給水、 (7/7 22時まで給水) (7/8 7時から22時まで給 水予定)	2,188	5,084
3	南予水道 企業団	三崎浄水場への 導水管が崩落	伊方町三崎地区 現時点では断水なし	給水継続中	・原水はまだあるので 現在断水する 予定はない ・給水車の手配を検討中	-	-
4	今治市 (波方上水)	土砂崩れによる 配水管の破損	断水	7/7(土) 6時	道路断絶しているため、 船にてペットボトルを配布	56	140
5	今治市 (越智諸島 上水)	しまなみ海道不通の ため状況不明	泊、田ノ浦地区 断水	7/7(土) 8時	給水車2t×1台出動(郵便 局で10時15分から給水開 始)	80	200
6	鬼北町	土砂崩れによる給水管 の破損	大宿低区配水区 断水	7/7(土) 9時20分	給水車で対応	104	230
7	鬼北町	落橋による給水管の 破損	野馳配水区 一部地域断水	7/7(土) 9時20分	ペットボトルを配布	1	2
8	鬼北町	土砂崩れによる 給水管の破損	下大野配水区 一部地域断水	7/7(土) 9時40分	給水車で対応	54	120
9	鬼北町	土砂崩れによる配管の 破損	犬飼配水区 一部地域断水	7/7(土) 9時20分	ペットボトルを配布	22	50
10	上島町	・本郷取水場が 浸水し、 送水不能 ・沼田川用水からの 給水停止	断水	7/7(土) 19時	広島県からの情報待ち ・本郷取水場が浸水して いるため、原水の送水がで きない状態であるため、復 旧に時間を要する可能性が 高い ・日水協愛媛県支部に派 遣要請を行い、松山市から 3名の先遣隊の協力を得 ている。本日7/8より、1tタ ンク:10個、給水袋:3000 枚、エンジンポンプ:1台、 18ℓポリタンク:20個の支 援を受ける。 ・7/9からは、10tのタンク ローリー:2台の支援を受 け、飲料水の確保及び応 急給水拠点を設け、住民 配布等を行う予定 ・飲料水の確保は、今治市 の協力を得ており、今治市 で充水後、上島町内の各 給水拠点に分配していく予 定	3,338	6,231

【別添】

愛媛県内における大雨による水道被害状況(7/8(日)21時現在)

No	被害 事業体名	被害発生状況	給水制限状況 (断水又は濁水等)	給水制限 開始時刻	復旧対策状況 (系統変更、給水車対応等)	未復旧	
						戸数	人口
11	今治市 (関前簡水)	・広島県内の 送水トンネル内に 土砂が流入し、 送水トンネルが閉塞 ・呉市内の送水 ポンプ停止により、 送水ポンプ停止	現時点では断水なし	—	7/8 10時20分 広島からの 送水が再開された	—	—
12	西予市	野村浄水場が浸水し ポンプ場が停電し、 送水不能	現時点では断水なし	—	配水池に十分水を確保 出来ているので、 断水予定はない	—	—
13	砥部町	取水せきが土砂流入 により、取水不能 (6日10時)	現時点では断水なし	—	・ポンプ設置(6台)により 対応(6日13時) ・ポンプ設置(2台)に変更 し対応(6日17時)	—	—
14	大洲市 (上水)	水源地浸水	断水	7/7(土) 8時3分	増水・浸水中につき 状況確認不能	16,300	36,000
15	大洲市 (簡水)	水源地浸水	断水	7/7(土) 8時3分	増水・浸水中につき 状況確認不能	650	1,400
16	八幡浜市	土砂災害による 配水管切断	日土簡易水道 断水	7/7(土) 3時	中学校1箇所に 給水タンク(1.2t×2個) 及び ポリタンク(20L×32個) 設置	229	561
17	八幡浜市	土砂災害による 配水管切断	梶谷岡簡易水道 断水	7/7(土) 3時		52	121
18	八幡浜市	土砂災害による 配水管切断	神明条例水道 断水	7/7(土) 3時		4	13
19	八幡浜市	土砂災害による 配水管切断	中当条例水道 断水	7/7(土) 3時		86	216
20	松山市 (下伊台 梅組簡水)	崖崩れによる 送水タンクに送る配管 の破損	断水	7/7(土) 5時	・向陽ハイツの自治会長が 伊台支所で水を配布中 ・トイレの水については、 800Lのタンクを 準備し、川の水を配布 ・配管は7/8 復旧予定 ・7/8 12:30 仮工事完了 7/8 14:30 給水開始		
21	鬼北町	土砂崩れによる 給水管の破損	安森地区 一部地域断水	7/7(土) 12時	ペットボトルを配布	3	5
22	鬼北町	土砂崩れによる 給水管の破損	黒川配水区 一部地域断水	7/7(土) 12時	ペットボトルを配布	1	1
23	鬼北町	土砂崩れによる 給水管の破損	大藤配水区 一部地域断水	7/7(土) 16時	ペットボトルを配布	1	3
24	松野町	河川の増水による送水 管の破損	真土地区	7/7(土) 13時20分	7/8午前中に仮復旧予定	不明	不明
25	松野町	河川の増水による送水 管の破損	鈴井地区	7/7(土) 13時20分	7/8午前中に仮復旧予定	不明	不明

【別添】

愛媛県内における大雨による水道被害状況(7/8(日)21時現在)

No	被害 事業体名	被害発生状況	給水制限状況 (断水又は濁水等)	給水制限 開始時刻	復旧対策状況 (系統変更、給水車対応等)	未復旧	
						戸数	人口
26	宇和島市	原水取水口のつまりにより取水不可	津島御槇地区 断水	7/7(土) 21時	取水口のつまりを解消	-	-
27	宇和島市	配水管の破損	三間地区 断水	7/7(土) 15時	三間中学校で耐震貯水施設から給水 (7/7 22時まで給水) (7/8 7時から22時まで給水予定)	170	366
28	西予市	野村第2浄水場水没	野村地区 断水	7/7(土) 15時	7/8より給水車による給水予定	不明	5,128
29	西予市	水管橋等の配水管の破損	明浜地区 一部地域断水	7/7(土) 13時	漏水箇所調査中 漏水箇所判明(1箇所)し、 一部断水解消	4 119	不明
30	内子町	地滑りによる配水管の破損	鈴木配水区 断水	7/7(土) 16時	7/7 17:00から給水タンクで応急給水(1箇所) 7/14までに仮復旧予定	8	40
31	内子町	地滑りによる配水管の破損	下横平配水区 断水	7/7(土) 18時	7/7 18:00から給水タンクで応急給水 7/15までに仮復旧予定	9	30
32	今治市	停電によるポンプ停止	大三島宮浦深山地区 断水	7/7(土) 10時	しまなみ海道不通に伴い 中国電力による通電作業不可	10	15
33	今治市	土砂崩れによる漏水 (漏水箇所不明)	上浦町井口戸板地区 断水	7/7(土) 10時	避難指示に基づき住民避難中	4	6
34	愛南町	道路崩壊に伴う配水管の破損	東小山地区	7/8(日) 8時20分	7/8 配水管の仮復旧工事により給水再開	0	0
35	鬼北町	貯水タンクの流入口に 土砂が流入により閉塞 取水堰に土砂が流入し、 取水出来ない	西野々配水区	7/8(日) 13時00分	給水車1台にて対応中	60	120
合 計						27,979	66,449

※「未復旧」欄については、不明なものもあるため、最大影響戸数及び最大影響人口を記入している事業体もある。