

愛媛県内における大雨による水道被害状況(8/15(水)12時現在) 別添1

No	被害事業体名	被害発生状況	給水制限状況	給水制限開始時刻	復旧対策状況 (系統変更、給水車対応等)	未復旧	
						戸数	人口
1	南予水道企業団	・吉田浄水場が土砂崩れで埋没 ・浄水場までの道路及び橋が崩落し、調査不可能	宇和島市 吉田町  断水	7/7(土) 8時半	給水車による応急給水中 (宇和島市、日本水道協会中国四国方支部、自衛隊等) 7/14 13時吉田地区一部断水 解消(北小路水源地(宇和島市)からの受水への切替に伴う) 7/15 17時 吉田地区一部断水解消 (法花津(ほけつ)水源(宇和島市)からの受水への切替に伴う) 7/16 17時配水管の修繕に伴う北小路水源地からの給水範囲拡大により一部断水解消 7/17 15時配水管の修繕に伴う北小路水源地からの給水範囲拡大により一部断水解消 7/18 17時配水管の修繕に伴う北小路水源地からの給水範囲拡大により一部断水解消 7/19 17時配水管の修繕に伴う北小路水源地からの給水範囲拡大により一部断水解消 7/21 法花津水源系統で、漏水による配水池水位の低下のため、21:00~7:00まで時間断水実施 7/24 代替浄水施設に必要な機材の調達の大幅な前倒しや作業工程の短縮等により、8月上旬に通水となった 7/26 代替浄水施設のうち、最大のろ過装置(1600t/日)が新設置場所に到着 7/27~ろ過装置(1600t/日)の据付ほか、引き続き8月上旬の通水に向け代替浄水施設を整備 7/29 台風12号接近により代替浄水施設の整備作業を終日中止 7/30 代替浄水施設の整備作業再開 7/31 15時配水管の修繕に伴う北小路水源地からの給水範囲拡大により一部断水解消 8/1 8/4午後より一部地域で試験通水が可能となる見込みと発表 8/4 12時45分吉田愛児園で開栓式開催後、13時から一部地域で試験通水開始し 8/6から水質検査を実施中 8/5~その他の地域で順次通水開始し水質検査を実施中 8月中旬までに、断水解消を目指す(当面居住が困難な家屋を除く) 8/10~水質検査完了により、飲用水として使用可(奥白井谷地区を除く)	3	6
2	南予水道企業団	吉田浄水場が土砂崩れで埋没	宇和島市 三間町  断水	7/7(土) 15時	給水車による応急給水継続中 (宇和島市、日本水道協会中国四国地方支部、自衛隊等) 三間中学校で耐震貯水施設から応急給水継続中 7/13 12時 迫目(はざめ)水源地(宇和島市)からの受水への切替に伴う、一部断水解消 7/17 17時 土居中水源地(宇和島市)からの受水の切替に伴う、一部断水解消 7/24 代替浄水施設に必要な機材の調達の大幅な前倒しや作業工程の短縮等により、8月上旬に通水となった 7/26 17時 土居中水源地(宇和島市)からの受水の切替に伴う、一部断水解消 7/27 引き続き8月上旬の通水に向け代替浄水施設を整備 7/29 台風12号接近により代替浄水施設の整備作業を終日中止 7/30 代替浄水施設の整備作業再開 7/30 浄水場等の水質検査開始 8/1 8/3午前10時より試験通水を開始する見込みと発表 8/3 10時通水式 則配水池の通水バルブを開放し、試験通水開始 8/3 18時 管路破損により給水のできない1戸(非居住の施設)を除き断水解消 8/6~全域で水質検査実施中 検査結果に問題がなければ飲用可となる見込み 8/8 18時管路修繕の完了により全戸断水解消 8/10~水質を安定させるための調整を継続中	0	0
合 計						3	6