

愛媛県内における大雨による水道被害状況(8/24(金)12時現在) 別添1

| No | 被害 事業体名 | 被害発生状況 | 給水制限状況 | 給水制限 開始時刻 | 復旧対策状況 (系統変更、給水車対応等) | 未復旧 | |
|-----|-------------|-------------------|-----------------------|---------------|---|-----|----|
| | | | | | | 戸数 | 人口 |
| 2 | 南予水道 企業団 | 吉田浄水場が 土砂崩れで埋没 | 宇和島市 三間町 断水 | 7/7(土) 15時 | 給水車による応急給水継続中(松山市) 三間中学校で耐震貯水施設から 応急給水継続中 7/13 12時 迫目(はざめ)水源地(宇和島市) からの受水への切替に伴う、一部断水解消 7/17 17時 土居中水源地(宇和島市)からの 受水の切替に伴う、一部断水解消 7/24 代替浄水施設に必要な機材の調達の 大幅な前倒しや作業工程の短縮等により、 8月上旬に通水となった 7/26 17時 土居中水源地(宇和島市)からの 受水の切替に伴う、一部断水解消 7/27 引き続き8月上旬の通水に向け代替 浄水施設を整備 7/29 台風12号接近により代替浄水施設の 整備作業を終日中止 7/30 代替浄水施設の整備作業再開 7/30 浄水場等の水質検査開始 8/1 8/3午前10時より試験通水を開始する見込みと 発表 8/3 10時通水式 則配水池の通水バルブを開放し、 試験通水開始 8/3 18時 管路破損により給水のできない1戸 (非居住の施設)を除き断水解消 8/6～全域で水質検査実施中 検査結果に問題がなければ飲用可となる見込み 8/8 18時管路修繕の完了により全戸断水解消 8/10～水質を安定させるための調整を継続中 | 0 | 0 |
| 合 計 | | | | | | 0 | 0 |