

愛媛県内における大雨による水道被害状況(8/5(日)12時現在) 別添1

No	被害 事業体名	被害発生状況	給水制限状況	給水制限 開始時刻	復旧対策状況 (系統変更、給水車対応等)	未復旧	
						戸数	人口
1	南予水道 企業団	・吉田浄水場が 土砂崩れで埋没 ・浄水場までの道路 及び橋が崩落し、 調査不可能	宇和島市 吉田町  断水	7/7(土) 8時半	給水車による応急給水中 (宇和島市、日本水道協会中国四国方支部、 自衛隊等) 7/14 13時吉田地区一部断水 解消(北小路水源地(宇和島市)からの 受水への切替に伴う) 7/15 17時 吉田地区一部断水解消 (法花津(ほけつ)水源(宇和島市)からの 受水への切替に伴う) 7/16 17時配水管の修繕に伴う北小路水源地 からの給水範囲拡大により一部断水解消 7/17 15時配水管の修繕に伴う北小路水源地 からの給水範囲拡大により一部断水解消 7/18 17時配水管の修繕に伴う北小路水源地 からの給水範囲拡大により一部断水解消 7/19 17時配水管の修繕に伴う北小路水源地 からの給水範囲拡大により一部断水解消 7/21 法花津水源系統で、漏水による配水池 水位の低下のため、21:00~7:00まで時間断水実施 7/24 代替浄水施設に必要な機材の調達の 大幅な前倒しや作業工程の短縮等により、 8月上旬に通水となる見込み 7/26 代替浄水施設のうち、最大のろ過装置 (1600t/日)が新設置場所に到着 7/27~ろ過装置(1600t/日)の据付ほか、 引き続き8月上旬に通水に向け代替浄水 施設の整備中 7/29 台風12号接近により代替浄水施設の 整備作業を終日中止 7/30 代替浄水施設の整備作業再開 7/31 15時配水管の修繕に伴う北小路水源地 からの給水範囲拡大により一部断水解消 8/1 8/4午後より一部地域で試験通水が可能となる 見込みと発表 8/4 12時45分吉田愛児園で開栓式開催後、 13時から一部地域で試験通水開始予定 順次断水解消	2,759 <u>1,735</u>	6,477 <u>4,280</u>
2	南予水道 企業団	吉田浄水場が 土砂崩れで埋没	宇和島市 三間町  断水	7/7(土) 15時	給水車による応急給水継続中 (宇和島市、日本水道協会中国四国地方支部、 自衛隊等) 三間中学校で耐震貯水施設から 応急給水継続中 7/13 12時 迫目(はざめ)水源地(宇和島市) からの受水への切替に伴う、一部断水解消 7/17 17時 土居中水源地(宇和島市)からの 受水の切替に伴う、一部断水解消 7/24 代替浄水施設に必要な機材の調達の 大幅な前倒しや作業工程の短縮等により、 8月上旬に通水となる見込み 7/26 17時 土居中水源地(宇和島市)からの 受水の切替に伴う、一部断水解消 7/27~引き続き8月上旬に通水に向け代替 浄水施設の整備中 7/29 台風12号接近により代替浄水施設の 整備作業を終日中止 7/30 代替浄水施設の整備作業再開 7/30 飲用確認の水質検査開始 8/1 8/3午前10時より試験通水を開始する見込みと 発表 8/3 10時通水式 則配水池の通水バルブを開放し、 試験通水開始 8/3 18時 管路破損により給水のできない1戸(非 居住の施設)を除き断水解消	1	0
合 計						1,736	4,280