

愛媛県内における大雨による水道被害状況(7/29(日)9時現在) 別添1

No	被害 事業体名	被害発生状況	給水制限状況	給水制限 開始時刻	復旧対策状況 (系統変更、給水車対応等)	未復旧	
						戸数	人口
1	南予水道 企業団	・吉田浄水場が 土砂崩れで埋没 ・浄水場までの道路 及び橋が崩落し、 調査不可能	宇和島市吉田町 断水	7/7(土) 8時半	給水車による応急給水中 (宇和島市、日本水道協会中国四国方支 部、自衛隊等) 7/14 13時吉田地区一部断水 解消(北小路水源地(宇和島市)からの 受水への切替に伴う) 7/15 17時 吉田地区一部断水解消(法 花津(ほけつ)水源(宇和島市)からの受 水への切替に伴う) 7/16 17時配水管の修繕に伴う北小路 水源地からの給水範囲拡大により一部 断水解消 7/17 15時配水管の修繕に伴う北小路 水源地からの給水範囲拡大により一部 断水解消 7/18 17時配水管の修繕に伴う北小路 水源地からの給水範囲拡大により一部 断水解消 7/19 17時配水管の修繕に伴う北小路 水源地からの給水範囲拡大により一部 断水解消 7/21 法花津水源系統で、漏水による配 水池水位の低下のため、21:00~7:00ま で時間断水実施 7/24 代替浄水施設に必要な機材の調 達的大幅な前倒しや作業工程の短縮等 により、8月上旬に通水となる見込み 7/26 代替浄水施設のうち、最大のろ過 装置(1600t/日)が新設置場所に到着 7/27~ろ過装置(1600t/日)の据付ほ か、引き続き8月上旬の通水に向け代替 浄水施設の整備中 7/29 台風12号接近により代替浄水施設 の整備作業を終日中止	2,852	6,737
2	南予水道 企業団	吉田浄水場が 土砂崩れで埋没	宇和島市三間町 断水	7/7(土) 15時	給水車による応急給水継続中 (宇和島市、日本水道協会中国四国地方 支部、自衛隊等) 三間中学校で耐震貯水施設から 応急給水継続中 7/13 12時 迫目(はざめ)水源地(宇和 島市)からの受水への切替に伴う、一部 断水解消 7/17 17時 土居中水源地(宇和島市) からの受水の切替に伴う、一部断水解消 7/24 代替浄水施設に必要な機材の調 達的大幅な前倒しや作業工程の短縮等 により、8月上旬に通水となる見込み 7/26 17時 土居中水源地(宇和島市)か らの受水の切替に伴う、一部断水解消 7/27~引き続き8月上旬の通水に向け 代替浄水施設の整備中 7/29 台風12号接近により代替浄水施設 の整備作業を終日中止	1,982	4,649
40	松山市 (簡水)	水源の濁度高により 取水不可 土砂崩れによる 管の破損	客地区 断水	7/7(土) 12時	給水タンクにて応急給水 (JAえひめ客集荷所) 7/19 漏水修繕実施 7/19 13時漏水箇所修繕完了により全戸 断水解消(生活用水として給水開始) 7/23 洗管作業終了、水質検査実施中 水質検査結果に問題がなければ今週中 に飲用可として給水予定 7/27 水質検査完了 水質検査は完了したが、台風12号の影 響により、水質悪化の可能性があるた め、飲料水としての供給は台風通過後の 判断とする。	0	0
合 計						4,834	11,386