

愛媛県内における大雨による水道被害状況(7/28(土)12時現在) 別添1

No	被害 事業体名	被害発生状況	給水制限状況	給水制限 開始時刻	復旧対策状況 (系統変更、給水車対応等)	未復旧	
						戸数	人口
1	南予水道 企業団	・吉田浄水場が 土砂崩れで埋没 ・浄水場までの道路 及び橋が崩落し、 調査不可能	宇和島市吉田町  断水	7/7(土) 8時半	給水車による応急給水中 (宇和島市、日本水道協会中国四国方支部、自衛隊等) 7/14 13時吉田地区一部断水 解消(北小路水源地(宇和島市)からの受水への切替に伴う) 7/15 17時 吉田地区一部断水解消(法花津(ほけつ)水源地(宇和島市)からの受水への切替に伴う) 7/16 17時配水管の修繕に伴う北小路水源地からの給水範囲拡大により一部断水解消 7/17 15時配水管の修繕に伴う北小路水源地からの給水範囲拡大により一部断水解消 7/18 17時配水管の修繕に伴う北小路水源地からの給水範囲拡大により一部断水解消 7/19 17時配水管の修繕に伴う北小路水源地からの給水範囲拡大により一部断水解消 7/19 8月下旬の完成に向け、代替浄水施設の設置工事に着手 7/21 法花津水源系統で、漏水による配水池水位の低下のため、21:00~7:00まで時間断水実施 7/24 代替浄水施設に必要な機材の調達的大幅な前倒しや作業工程の短縮等により、8月上旬に通水となる見込み 7/26 代替浄水施設のうち、最大のろ過装置(1600t/日)が新設置場所に到着 7/27 ろ過装置(1600t/日)の据付ほか、引き続き8月上旬の通水に向け代替浄水施設の整備中	2,852	6,737
2	南予水道 企業団	吉田浄水場が 土砂崩れで埋没	宇和島市三間町  断水	7/7(土) 15時	給水車による応急給水継続中 (宇和島市、日本水道協会中国四国地方支部、自衛隊等) 三間中学校で耐震貯水施設から 応急給水継続中 7/13 12時 迫目(はざめ)水源地(宇和島市)からの受水への切替に伴う、一部断水解消 7/17 17時 土居中水源地(宇和島市)からの受水の切替に伴う、一部断水解消 7/19 8月下旬の完成に向け、代替浄水施設の設置工事に着手 7/24 代替浄水施設に必要な機材の調達的大幅な前倒しや作業工程の短縮等により、8月上旬に通水となる見込み 7/26 17時 土居中水源地(宇和島市)からの受水の切替に伴う、一部断水解消 7/27 引き続き8月上旬の通水に向け代替浄水施設の整備中	1,982	4,649
40	松山市 (簡水)	水源の濁度高により 取水不可 土砂崩れによる 管の破損	客地区 断水	7/7(土) 12時	給水タンクにて応急給水 (JAえひめ客集荷所) 7/19 漏水修繕実施 7/19 13時漏水箇所修繕完了により全戸断水解消(生活用水として給水開始) 7/23 洗管作業終了、水質検査実施中 水質検査結果に問題がなければ今週中に飲用可として給水予定 7/27 水質検査完了結果判明予定 水質検査は完了したが、台風12号の影響により、水質悪化の可能性があるので、飲料水としての供給は台風通過後の判断とする。	0	0
合 計						4,834	11,386